



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ**  
**ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ**

**Дирекција за националне**  
**референтне лабораторије**

**Број: 404-02-310/13/2016-13**

**Датум: 26. јул 2018. године**

**Београд**

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), директор Дирекције за националне референтне лабораторије - Београд, доноси

**ОДЛУКУ**

**о измени уговора у преговарачком поступку**  
**са објављивањем позива за подношење понуда,**  
**за набавку радова**

**- изградња карантинског стакленика, по систему „кључ у руке“,**  
**за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из**  
**Београда**

**ЈН бр. 1.3.1/16**

- 1.- Назив и адреса наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд.
- 2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.3.1/16.
- 3.- Предмет јавне набавке: Набавка радова – изградња карантинског стакленика, по систему „кључ у руке“.
- 4.- Ознака и Назив из Општег речника набавки: 45223800 – Монтирање и постављање монтажних конструкција.
- 5.- Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда.
- 6.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: конто – 511221.
- 7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 67.200.000, 00 динара.
8. Првобитна вредност уговора: 65.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 78.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

**9. Измењена вредност уговора:** вредност уговора се не мења. Мења се рок за извођење радова.

**10. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Наручилац има закључен уговор о извођењу радова са Извођачем View engeneering d.o.o. из Новог Сада број: 404-02-310/11/2016-13 којим на изградњи Карантинског стакленика за потребе Фитосанитарне лабораторије са банком биљних гена. Наведеним уговором је утврђен рок за извршење радова 15.10.2017. године. На бази закљученог уговора, Извођач радова је уведен у посао и започео радове на изградњи стакленика, обавио припремне радове и сходно динамичком плану извео део радова. Међутим, током извођења радова на постављању темеља и фундаирању, Извођач радова је након уклањања површинских слојева земље открио наслаге леса које онемогућавају извођење радова на начин као што је било првобитно планирано Пројектним задатком и Главним пројектом Карантинског стакленика. Наиме, након започетих радова на фундаирању, изливању дела темеља, Надзорни орган је зауставио даље извођење радова и затражио, сходно важећим прописима о начину извођења стручног надзора, да се изврше геомеханичка испитивања. На бази налаза о извршеним геомеханичким мерењима број: 191 од 24.05.2017. године, Надзор је затражио од извођача радова да усклади пројектну документацију и извођење радова сходно овим неподвижним околностима и да, након извршених измена у погледу пројектне документације и прибављања измењених услова за градњу, радове изведе на начин који одговара утврђеној ситуацији о стању терена за градњу. Код оваквог чињеничног стања, Извођач радова је обуставио даље извођење радова, а све до прибављања одговарајуће пројектне документације и испуњења захтеваних услова. Дана 15.06.2018. године Извођач радова се обратио Инвеститору захтевом број: бр. ВЕСРБ-3-01/018, у складу са чланом 16. Основног уговора, и предложио продужетак рока за завршетак радова, због горе наведених радова. Поступајући по захтеву Извођача радова, Инвеститор се обратио Стручном надзору и затражио мишљење у вези оправданости захтева Извођача радова на који је Стручни надзор одговорио 21.07.2018. године и дао предлог да се прихвати предлог Извођача и рок продужи, имајући у виду да је наведена промена начина темељења објекта, поред повећаног обима радова на непосредном фундаирању техничког дела стакленика, захтевала промену постојеће пројектне документације и израду Измене пројекта за грађевинску дозволу и промену Пројекта за извођење. Измена Пројекта за грађевинску дозволу мора бити верификована од стране техничке контроле пројектне документације. Такође мора се прибавити Измена решења грађевинске дозволе у поступку централне евиденције објединјених процедура (ЦЕОП). Уважавајући наведену објективну аргументацију Стручног надзора, као и потребу за извођење сада повећаног обима радова, Инвеститор је донео одлуку да се продужи рок за извођење радова, закључно са 01.12.2018. године, односно рок за пријем радова и исплату уговорене цене закључно са 21.12.2018. године, а све у складу са чланом 16. Уговора бр. 404-02-310/11/2016-13, којим су регулисани услови за продужетак рока за извођење радова.

**В.Д. ДИРЕКТОРА**  
  
**Др. Ненад Доловац**